

План мероприятий по выполнению проектно-изыскательских работ

по объекту: Газопровод межпоселковый д. Ельцы – д. Дубровка – д. Василёво – п. Горка – д. Рязанки Киржачского района Владимирской области (33/2032)

ГИП Горина Т.В. Приказ № 1-П/Г, (+7916-733-65-46, gorinatanja@gmail.com)

Исполнитель ООО «РГС», (+7495-050-01-25, info@ooorgs.com, tvg@ooorgs.com)

Ответственный от ГРО Ф.И.О. _____ Контакты (моб. телефон, адрес электронной почты)

№ п/п	Этапы работ	Плановый срок	Фактический срок	Ответственный исполнитель - Организация, Ф.И.О.(за этап)	Примечание
1	Сбор исходно-разрешительной документации				
1.1	Получение ТУ на подключение к источнику газоснабжения	15 июля 2019г		ООО «РГС»	
1.2	Выбор трассы газопровода и согласование с Агентом	30 апреля 2019г		ООО «РГС»	
1.3	Схема на КПТ, согласованная с землепользователями.	20 мая 2019г		ООО «РГС»	
1.4	ТУ энергоснабжающей организации	20 июля 2019г		ООО «РГС»	
1.5	ТУ автодор	20 июля 2019г		ООО «РГС»	
1.6	Другие необходимые ТУ (росрыболовство, мелиорация и т.п.)	20 июля 2019г		ООО «РГС»	
1.7	Заключения комитета культурного наследия	15 июня 2019г		ООО «РГС»	
1.8	Предварительные ТЭП, согласованные с Агентом	15 января 2019г		ООО «РГС»	
1.9	Получение ТЗ на разработку ППТ	20 мая 2019г		ООО «РГС»	

1.10	Разработка и утверждение ППТ и ПМТ	20 августа 2019г		ООО «РГС»	
2	Инженерные изыскания				
2.1	Получение разрешения на ИИ	15 апреля 2019г		ООО «РГС»	
2.2	Полевые работы геодезия	25 сентября 2019г		ООО «РГС»	
2.3	Камеральные работы	30 ноября 2019г		ООО «РГС»	
2.4	Полевые работы Геологические	25 октября 2019г		ООО «РГС»	
2.5	Камеральные работы Геологические	30 ноября		ООО «РГС»	
2.6	Полевые работы Гидромет	25 октября		ООО «РГС»	
2.7	Камеральные работы Гидромет	30 ноября		ООО «РГС»	
3	Проектная документация, согласованная с Агентом	15 февраля 2020 г.		ООО «РГС»	
4	Государственная экспертиза	20.04.2020г.*		ООО «РГС»	*в случае прохождения экологической экспертизы с регламентным сроком 60 дней, и прохождения госэкспертизы с регламентным сроком 60 дней) плановый срок составит - 20.06.2020г
5	Рабочая, сметная документация	30.04.2020г.*		ООО «РГС»	*в случае изменения сроков по п.4 плановый срок составит – 05.08. 2020г